



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมจริญ
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 5) ม.1	123,600	121,770	1,830	✓				กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างรางน้ำเพื่อการระบาย น้ำบริเวณตำบลขมิ้นเจริญ	100,000	98,010	1,990	✓				กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (จุดบ้านตาบ-บ้านแม่ไม้จิ้งค์) ม.5	413,800	396,990	16,810	✓				กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ซอยฟอโต้ ม.4)	399,000	394,020	4,980	✓				กองช่าง	
5	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยผึ้งตอนบน บ้านขมิ้นเจริญ หมู่ที่ 6	355,000	355,000	0	✓				กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขมเจริญ

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
6	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (สายขมเจริญ-นา นabit) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นabit ม.6	400,000	344,984	55,016	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	
7	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สายหนองน้ำ แดง) ม.2	250,000	244,530	5,470	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	
8	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สายห้วยสี ชมพู) ม.2	146,500	142,560	3,940	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (โป่ง) ม.5	1,990,000	1,971,401	18,599	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	
10	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 (ซอยตาชาญ , วัดป่า, สายสายเลือด)	168,000	166,320	1,680	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
11	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (สายห้วย อาลัย) ม.3	137,000	135,630	1,370	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (สายห้วยเหล่า จุดไร่ตาขาว) ม.4	171,000	169,290	1,710	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	
13	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สายห้วยตาด) ม.5	12,400	12,400	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยตารักษ์) ม.2	13,700	13,700	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.ชมเจริญ	300,000	167,596	455,196	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	
16	โครงการ คสล. (สายวังน้ำผึ้ง) ม.2	11,100	11,100	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ม.1,6	453,000	448,470	4,530	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3 (จุดบ้านนายคำสิงห์)	145,000	143,550	1,450	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	
19	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยชม-ห้วยป่าไร่) ม.3	1,979,000	1,960,504	18,496	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	
20	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (สายห้วยชนะนา) ม.5	98,000	97,020	980	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	
21	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ม.4	283,000	280,170	2,830	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	
22	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (สายห้วยตาด-ร่องเสียด) ม.5	30,000	29,700	300	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	
23	โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน ม.2	178,000	176,220	1,780	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่จัดไว้	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ	30,000	30,000	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักงานปลัด	
2	โครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัย	50,000	-	50,000	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักงานปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

2.2 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	181,500	132,913	48,587	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,900	2,800	6,100	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,955,200	5,400,700	555,200	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
4	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,277,600	2,040,600	237,000	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
5	เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเหลือ	48,000	52,500	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
6	เงินสำรองจ่าย	300,000	195,976	104,024	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	330,000	330,000	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
8	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ	76,000	76,000	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สักคม คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างคามเข้มแข็งให้กับชุมชน

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการสั้วปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน ชีตติยราชนาวิ	33,500	33,890	0	✓			(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักงานปลัด	โอนเพิ่ม
2	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	120,000	-	120,000	-	-	✓	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักงานปลัด	
3	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกลดภาวะก่อนคลอด กำหนด	12,450	12,450	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักงานปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สักคม คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน	10,000	-	10,000	-	-	✓	(ค.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากชม	60,000	60,000	0	✓	-	-	(ค.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
3	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน	30,000	30,000	0	✓	-	-	(ค.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ
ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการเตรียมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	30,000	-	30,000	-	-	✓	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานองค์กร	15,000	-	15,000	-	-	✓	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน	10,000	-	10,000	-	-	✓	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
4	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,000	26,000	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	35,000	-	35,000	-	-	✓	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	30,000	-	35,000	-	-	✓	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

6.2 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการ Big Cleaning Day	5,000	5,000	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่จัดไว้	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	100,000	100,000	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
2	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000	13,720	1,280	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสาขาชนบทรวมศูนย์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่จัดไว้	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	20,000	20,000	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	34,400	25,404	8,996	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	24,000	18,850	5,150	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	136,000	138,720	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	16,000	11,600	4,400	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	411,600	431,400	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	16,000	11,600	4,400	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนเจริญ

ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชนเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
8	ค่าวัสดุอาหารเสริมนม	1,085,760	1,098,580	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
9	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	1,856,400	2,007,950	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
10	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเทศกาลกินปลา	50,000	50,000	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
11	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	50,000	50,000	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
12	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา	10,000	10,000	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	
13	อุดหนุนโครงการรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์	10,000	10,000	0	✓	-	-	(ต.ค.65-ก.ย.66)	สำนักปลัด	